

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

PRIJEDLOG

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI TREĆEG REVIDIRANOG PLANA KAPITALNIH
INVESTICIJA GRADA PRIJEDORA (2021.-2023.)
ZA 2022. GODINU**

Prijedor, jul 2023. godine

Contents

1.	SAŽETAK.....	3
2.	PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2022. GODINI	6
2.1.	PRIVREDA	6
2.2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9
2.3.	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	12
2.4.	ELEKTRO INFRASTRUKTURA	15
2.5.	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST	17
2.6.	KULTURA	20
2.7.	OBRAZOVANJE	21
2.8.	SPORT.....	22
2.9.	DRUŠTVENI SADRŽAJI.....	24
2.10.	INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – IT	26
2.11.	OSTALI PROJEKTI.....	27
2.12.	ZDRAVSTVO	30
2.13.	TURIZAM	30
3.	REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA	31
4.	ZAKLJUČAK	32

1. SAŽETAK

Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora 2021.-2023. godina je strateško – planski dokument, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice, obuhvatajući 13 oblasti investiranja i to:

1. Privreda,
2. Komunalna infrastruktura,
3. Saobraćajna infrastruktura,
4. Elektro infrastruktura,
5. Kultura,
6. Turizam,
7. Obrazovanje,
8. Sport,
9. Zaštita životne sredine i energetska efikasnost,
10. Zdravstvo,
11. Društveni sadržaji
12. Informacione tehnologije - IT
13. Ostali projekti.

Jedna od najvažnijih aktivnosti koju jedinice lokalne samouprave redovno sprovode, jeste planiranje značajnih kapitalnih projekata. Bilo da se radi o komunalnoj, tehničkoj, saobraćajnoj infrastrukturi ili projektima unapređenja privrednog i opšte-društvenog ambijenta, ovi projekti apsorbuju veći dio sredstava kojima lokalna zajednica raspolože.

Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u budžetu Grada, te se pod kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom smatra investicija u materijalni objekat ili imovinu, koji zahtijeva značajna finansijska ulaganja i očekivanog je vijeka trajanja, dužeg od jedne godine. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije vrijednosti od cca 100.000,00 KM i više.

U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta, finansijskih mogućnosti i slično, svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva pod kapitalnom investicijom. Kapitalne investicije se u Planu kapitalnih investicija definišu prema nekoliko kriterijuma: periodu realizacije, rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Tokom prethodnih godina, Grad Prijedor je provodio brojne aktivnosti koje su usmjerene ka razvojnim procesima, kao i na utvrđivanju i realizaciji prioriternih projekata, čime su se stvarale pretpostavke za pokretanje lokalnih potencijala i unapređenje lokalne poslovne klime. Od posebnog značaja je realizacija projekata u oblasti komunalne infrastrukture, te onih kojima se kroz stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje investicija, podsticao ekonomski razvoj i povećanje broja zaposlenih, prioritetno u proizvodnom sektoru.

Grad Prijedor je u prethodnom periodu kreirao Integralnu strategiju razvoja Grada Prijedor za period 2014.-2024. godine, te Planove kapitalnih investicija za periode 2015.-2017.; 2018.-2020.; 2021.-2023., kojima je odredio strateške pravce razvoja Grada u definisanom desetogodišnjem periodu, u čijoj implementaciji značajan faktor ima realizacija kapitalnih investicija.

Opredjeljenje Grada je da, u skladu sa strateškim i razvojnim planovima, u periodu 2021.-2023. godine, bude realizacija projekata u oblasti komunalne i poslovne infrastrukture, kao i onih projekata koji će dati značajan doprinos daljem unapređenju konkurentnosti lokalne privrede i uopšte razvoju Grada, te da se nastavi implementacija započetih projekata.

Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju lokalnih zajednica jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava Grada u kapitalne investicije. Imajući u vidu da sredstva iz budžeta Grada uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju kapitalnih projekata potrebno je obezbjeđivati sredstva iz drugih izvora finansiranja. U skladu s tim, a u cilju uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i komunalne infrastrukture, te novih investicija na području Grada, pristupilo se procesu izrade Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina.

Aktivnosti na izradi Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godine počele su početkom 2021. godine, imenovanjem Tima za izradu Plana kapitalnih investicija (u daljem tekstu Tim za izradu PKI). Tim za izradu PKI je imenovan Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-111-54/21. Tim je sastavljen od 18 članova, među kojima su predstavnici Gradske uprave, Javnih preduzeća i ustanova sa gradskog i republičkog nivoa. Osnovni zadatak Tima za izradu PKI je bio da izradi Plan kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina, te da, u skladu s tim:

- pripremi i dostavi obrasce za kandidovanje investicionih projekata;
- odredi liste investicionih projekata prikupljenih na osnovu pripremljenih obrazaca;
- boduje projekte na osnovu kriterijuma za bodovanje;
- odredi projekte za PKI i
- kreira obrasce za izvještavanje o implementiranim projektima.

Tokom izrade PKI 2021.-2023. godina i tokom dvije izmjene i dopune PKI koje su izvršene u 2021. godini, kandidovan je 71 projektni prijedlog. Svoje projektne prijedloge dostavili su organizacione jedinice Gradske uprave, gradska komunalna preduzeća, gradske ustanove i institucije, republička javna preduzeća i ustanove, ustanove kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnici mjesnih zajednica i građana, čime su iskazali spremnost da se uključe u proces izrade Plana kapitalnih investicija.

Tim za izradu PKI je izvršio analizu pristiglih projektnih prijedloga, pripremio liste pristiglih investicionih projekata, te izvršio bodovanje i ocjenu projektnih prijedloga. Kako bi se kreirao što realniji i kvalitetniji PKI, Tim za izradu PKI je zahtjevao da svi predlagači projektnih prijedloga kandiduju one projekte koji su uskladu sa njihovim jednogodišnjim i srednjoročnim planovima i da se izjasne šta je od predloženih projekata za PKI realno da bude realizovano u narednom planskom period, a šta nije. U toku ove evulacije, uočeno je da se određeni projekti ponavljaju ili da su slični projekti predloženi od strane više predlagača, da određene projekte nije moguće realizovati u narednom periodu zbog nedostatka finansijskih sredstava, te da će neki prijedlozi biti realizovani kroz redovne aktivnosti nadležnih organizacionih jedinica Grada (obuhvaćeni godišnjim planovima i programima).

Nakon ovih analiza, Tim za izradu PKI je konstatovao da 71 projektni prijedlog ispunjava definisane kriterije u pogledu perioda realizacije, vremenskog roka, godišnjih i ukupnih troškova, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Nakon sagledavanja stanja po oblastima i određivanja prioriteta investiranja, formirane su liste investicionih projekata po oblastima investiranja, usaglašene sa projekcijom budžetskih sredstava za kapitalne investicije za planski period, kao i procjenom očekivane

dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.

Tim za izradu Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina je tokom 2021. godine izvršio dvije revizije, odnosno, dva ažuriranja Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu, a tokom 2022. godine izvršio je tri ažuriranja Plana kapitalnih investicija za 2022. godinu, s ciljem da se obezbjedi što realnije planiranje u narednom periodu i da se uvrste novi projekti.

Izvršena je i analiza postojećih projekata tako da su prolongirani svi oni projekti za koje se nisu obezbjedili uslovi za njihovu implementaciju u 2022. godini, pa su Revidiranim Planom planirani u 2023. godini.

Takođe, Tim za izradu Plana kapitalnih investicija je eliminisao sve one projekte za koje se nisu obezbjedili uslovi za njihovu implementaciju (finansijski, materijalni, ljudski i dr.).

Za praćenje provođenja Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godine, zadužen je Tim za izradu Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godine.

Ukupna vrijednost predloženih projekata u III Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2022. godinu je **47.010.207,40 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **25.340.892,40 KM**, a iz eksternih izvora **21.669.315,00 KM**.

Tabela 1. - Pregled po oblastima i godinama investiranja u III Revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2022. godinu

Red. Broj	Oblast investiranja	Planirani broj projekata u 2022. godini	Planirana vrijednost projekata u 2022. godini
1.	Privreda	7	11.782.000,00
2.	Komunalna infrastruktura	6	2.130.922,00
3.	Saobraćajna infrastruktura	8	6.986.141,00
4.	Elektro infrastruktura	5	2.050.000,00
5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	7	7.353.645,00
6.	Kultura	2	4.000.000,00
7.	Turizam	0	0,00
8.	Obrazovanje	3	6.290.072,00
9.	Sport	3	1.700.000,00
10.	Zdravstvo	0	0,00
11.	Društveni sadržaji	4	1.097.836,00
12.	Informacione tehnologije - IT	2	160.000,00
13.	Ostali projekti	8	3.459.591,40
Ukupno		55	47.010.207,40

2. PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2022. GODINI

U okviru trećeg Revidiranog Plana kapitalnih investicija u 2022. godini, planirana je implementacija **55** projekata, čija je ukupna vrijednost **47.010.207,40 KM**.

Od ukupno **55** planiranih projekata u 2022. godini, **32** projekta (58%) nisu implementirana uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na ova 32 projekata nisu realizovale tokom 2022. godine.

U nastavku je dat pregled implementacije projekata za 2022. godinu po oblastima.

2.1. PRIVREDA

2.1.1. Regulatorni plan sportskog aerodroma „ Urije“

Tokom 2020. godine izrađena je informaciono-dokumentaciona osnova Plana, u 2021. godini završena je ažurna geodetska podloga i urađena je radna verzija prednacrtu Plana, a u 2022. godini Plan je usvojen na 22. redovnoj sjednici Skupštine Grada Prijedora, održanoj dana 07.09.2022. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 32.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 32.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.1.2. Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak (C-106)

U toku 2022. godine u okviru ovog projekta, izgrađena je saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom u dužini od 310 m.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 200.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 195.000,00 KM i to iz kreditnih sredstava Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.1.3. Osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta

Projekat izrade Osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta nije izrađen u toku 2022. godine, zbog nedostatka finansijskih sredstava. Namjenska sredstva su utrošena u druge prioritetnije svrhe, dozvoljene Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 200.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.1.4. Adaptacija i dogradnja aneksa Poslovnog centra Prijedor

Tokom 2022. godine, izvedeni su građevinski radovi na adaptaciji objekta 114.199,97 KM, izvršena je nabavka CNC mašina u vrijednosti od 29.300,00 KM, IT opreme 17.100,00 KM, namještaj 15.099,50 KM, Video opreme 11.000,00 KM, Laserska MF kopir mašina 6.550,00 KM, Video nadzora 5.889,98 KM i Klima uređaja 5.084,98 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 430.000,00 KM i to iz budžeta Grada 51.000,00 KM, iz kreditnih sredstava Grada 175.000,00 KM i eksternih izvora 204.000,00 KM.

Realizovani iznos u 2022. godini je bio 204.224,00 KM, i to samo iz eksternih izvora.

Ovaj projekat je kandidovala Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA “ i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.1.5. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak

U 2022. godini, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 1.045.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.1.6. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodromsko naselje

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 390 m kanalizacione mreže od ugovorenih 675 m. Preostalih 285 m će se izgraditi u 2023. godini, a za potrebe otvaranja proizvodne hale firme "Bosancar" u industrijskoj zoni na Aerodromskom naselju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 375.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 418.455,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.1.7. Ulaganje u ribnjak „ Saničani“

U 2022. godini, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 9.500.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda:

Tabela 2.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Regulacioni plan sportskog aerodroma "Urije"	32.000,00	32.000,00
2.	Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak (C-106)	200.000,00	195.000,00
3.	Osnove korištenja poljoiprivrednog zemljišta	200.000,00	0,00
4.	Adaptacija i dogradnja aneksa Poslovnog centra Prijedor	430.000,00	204.224,00
5.	Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak	1.045.000,00	0,00
6.	Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodorsko naselje	375.000,00	418.455,00
7.	Ulaganje u ribnjak „ Saničani“	9.500.000,00	0,00
UKUPNO		11.782.000,00	849.679,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Privreda u 2022. godini je bila 7,21 %, što predstavlja izuzetno nisku stopu finansijske realizacije. Razlog ovako niske stope realizacije je taj što tokom 2022. godine nisu implementirani projekti “ Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak” i “ Ulaganje u ribnjak „ Saničani“ ”.

2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

2.2.1. Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“ (EIB)

U 2022. godini izvedeni su radovi na izgradnji tercijarne mreže sa kućnim priključcima. U 2022. godini izgrađeno je 90 km tercijarne vodovodne mreže i priključeno cca 1875 domaćinstava.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 1.700.000,00 KM i to 1.100.000,00 KM iz kreditnih sredstava Grada i 600.000,00 KM iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 1.890.000,00 KM i to 945.000,00 KM iz kreditnih sredstava Grada i 945.000,00 KM iz eksternih izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.2.2. Izgradnja vodovodne mreže u zaseoku Kukići, Donji Garevci

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 5.048 m sekundarne vodovodne mreže.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 25.922,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 134.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.2.3. Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovo - Gornje polje

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 105.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.2.4. Nastavak izgradnje vodovodne mreže Tukovi - Žeger

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 2.180 m sekundarne vodovodne mreže i priključena su 64 korisnika.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 69.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.2.5. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa

U 2022. godini provedena je tenderska procedura, pa je ista poništena zbog nedostatka finansijskih sredstava. Drugi put provedena je tenderska procedura i izabran je izvođač radova, koji će se izvoditi tokom 2023. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.2.6. Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija glavnog šahta na vrelovodnoj mreži na uglu ulica Rudnička i Ilije Bursaća kao i dijela magistralnog vrelovoda u Rudničkoj ulici u dužini od 24 metra.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 50.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno preduzeće AD "Toplana" Prijedor i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura:

Tabela 3. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“ (EIB)	1.700.000,00	1.890.000,00
2.	Izgradnja vodovodne mreže u zaseoku Kukići, Donji Garevci	25.922,00	134.000,00
3.	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovo - Gornje polje	105.000,00	0,00
4.	Nastavak izgradnje vodovodne mreže Tukovi - Žeger	100.000,00	69.000,00
5.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa	100.000,00	0,00
6.	Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora	100.000,00	50.000,00
UKUPNO		2.130.922,00	2.143.000,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Komunalne infrastrukture u 2022. godini je 100,56 %, što znači da je ostvarena izuzetno visoka finansijska realizacija, bez obzira što dva projekta nisu realizovana tokom 2022. godine.

2.3. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

2.3.1. Rekonstrukcija ulica Vojvode Putnika i Muharema Suljanovića sa izgradnjom kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Vojvode Putnika i Vožda Karađorđa

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 50.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.3.2. Rekonstrukcija raskrsnice „VILAKO“ sa postavljanjem semafora

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 150.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 100.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.3.3. Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Kozarske i Milana Vrhovca

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 50.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.3.4. Izgradnja i uvođenje parking servisa

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 40.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.3.5. Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjica u naselju Pećani

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 1.370.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.3.6. Učešće Grada Prijedora u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ, kao i sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 40 %

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 875.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 200.000,00 KM, iz kreditnih sredstava Grada 150.000,00 KM i iz eksternih sredstava 525.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.3.7. Izgradnja i rekonstrukcija putne i komunalne infrastrukture iz kreditnih sredstava

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta asfaltirano je 58 putnih pravaca, odnosno oko 14 km puta u slijedecim MZ: Kamičani, Prijedor II, Brezičani, Orlovača, Kozaruša, Marićka, Centar, D. Dragotinja, Petrovo, G.Orlovci, Puharska, Gomjenica, Gradina, Omarska i S. Lamovita.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 4.436.141,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 1.200.000,00 KM, iz kreditnih sredstava Grada 1.183.115,00 KM i iz eksternih sredstava 2.053.026,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 2.053.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom

2.3.8. Izgradnja pješačkog mosta ispod pijace koji povezuje Raškovac i Pećane

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 15.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura:

Tabela 4.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Rekonstrukcija ulica Vojvode Putnika i Muharema Suljanovića sa izgradnjom kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Vojvode Putnika i Vožda Karađorđa	50.000,00	0,00
2.	Rekonstrukcija raskrsnice „VILAKO“ sa postavljanjem semafora	150.000,00	0,00
3.	Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Kozarske i Milana Vrhovca	50.000,00	0,00
4.	Izgradnja i uvođenje parking servisa	40.000,00	0,00
5.	Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjica u naselju Pećani	1.370.000,00	0,00
6.	Učešće Grada Prijedora u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ, kao i sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 40 %	875.000,00	0,00
7.	Izgradnja i rekonstrukcija putne i komunalne infrastrukture iz kreditnih sredstava	4.436.141,00	2.053.000,00
8.	Izgradnja pješačkog mosta ispod pijace koji povezuje Raškovac i Pećane	15.000,00	0,00
UKUPNO		6.986.141,00	2.053.000,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Saobraćajne infrastrukture u 2022. godini je 29,38 %, što znači da je ostvarena veoma mala stopa finansijske realizacije, a razlog je što sedam projekata od ukupno osam planiranih nije realizovano.

2.4. ELEKTRO INFRASTRUKTURA

2.4.1. Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u gradskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu, izmještanje mjernih mjesta, kao i svođenje nadzemne u podzemnu SN i NN mrežu u zavisnosti od potreba

U toku 2022. godine izvršena je rekonstrukcija SN i NN mreže, kao i izmještanje mjernih mjesta u užim gradskim područjima i to na području naselja Aerodrom, Svale, Gomjenica, Puharska, Tukovi, Urije, Dom penzionera i Vodovod.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 750.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 530.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.4.2. Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u seoskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu i izmještanje mjernih mjesta

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija SN i NN mreže na području Brežičana, Omarske, Koprivne, Oštre Luke, Krivaje i Dragotinje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je 490.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.4.3. Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Ljubija

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, rekonstruisana je TS Donja Ljubija i pripremljena je za prelazak na 20 kV, odnosno izvršena je ugradnja RMU TS Donja Ljubija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 150.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je 110.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.4.4. Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Tomašica

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija NN i DV Busnovi.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 200.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je 170.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.4.5. Implementacija projekta daljinskog upravljanja SN postrojenjima SCADA sistem

-

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je realizacija daljinskog upravljanja DCU Prijedor, RTS Tukovi, RTS Kozara, RTS Oštra Luka.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 450.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je 95.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura:

Tabela 5.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022.godini (KM)
1.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u gradskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu, izmještanje mjernih mjesta, kao i svođenje nadzemne u podzemnu SN i NN mrežu u zavisnosti od potreba	750.000,00	530.000,00
2.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u seoskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu i izmještanje mjernih mjesta	500.000,00	490.000,00
3.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Ljubija	150.000,00	110.000,00
4.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Tomašica	200.000,00	170.000,00
5.	Implementacija projekta daljinskog upravljanja SN postrojenjima - SCADA sistem	450.000,00	95.000,00
UKUPNO		2.050.000,00	1.395.000,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Elektro infrastrukture u 2022. godini je 68,04 %, što znači da je ostvarena nadpolovična finansijska realizacija. Razlog je taj što se na većini planiranih projekata nije ostvarila potpuna realizacija aktivnosti.

2.5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST

2.5.1. Zoning plan područja posebne namjene izvorišta Tukovi - Mataruško polje

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti. U procesu je javna nabavka koja se odnosi na usluge izrade ažurne geodetske podloge za Plan.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 228.500,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.5.2. Izgradnja pločastih propusta kod pružnog željezničkog mosta, pruga Prijedor - Ljubija na rijeci Sani, u naselju Brežičani

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 200.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.5.3. Rekonstrukcija sistema grijanja i hlađenja u Poslovnom centru Prijedor

Tokom 2022. godine za projekat nije obezbjeđen odgovarajući izvor finansiranja (grant ili donacija). Početkom 2022. godine ugrađen je toplovodni kotao na pelet i proveden sistem grijanja u kompletnom objektu. Vrijednost investicije je iznosila 20.140,59 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 269.700,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 20.140,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada.

Ovaj projekat je kandidovala Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA “ i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.5.4. Uređenje korita rijeke Miloševice

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 3.246.677,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala JU "Vode Srpske" i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.5.5. Uređenje rijeke Gomjenice

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 2.500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala JU "Vode Srpske" i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.5.6. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

U toku 2022. godine izvršena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete u sljedećim mjestima: Krivaja (Jukići i Cvijići), Gornja Marička, Gornji Orlovci (Kavanište), Aerodromsko naselje (12 zvjezdica i Slobodana Glumca), Petrovo, Saničani, Rakelići, Kozarska ulica, Puharska, Janjića pumpa (Orlovačka, Sokolska i Krupska), Busnovi (Maksimovići i Radin Gaj), Malo Palančište, Orlovača (Braće Dakića, Metohijska, Vrbaška, Drvarska), D.Dragotinja (Stankovići), Donji Petrov Gaj (Joveši).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 828.768,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 200.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom

2.5.7. Revitalizacija zelenih površina, kao i priprema za izgradnju novih i građvinske intervencije na postojećim parkovima

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 80.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

Tabela 6.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Zoning plan područja posebne namjene izvorišta Tukovi - Mataruško polje	228.500,00	0,00
2.	Izgradnja pločastih propusta kod pružnog željezničkog mosta, pruga Prijedor - Ljubija na rijeci Sani, u naselju Brežičani	200.000,00	0,00
3.	Rekonstrukcija sistema grijanja i hlađenja u Poslovnom centru Prijedor	269.700,00	20.140,00
4.	Uređenje korita rijeke Miloševice	3.246.677,00	0,00
5.	Uređenje rijeke Gomjenice	2.500.000,00	0,00
6.	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	828.768,00	200.000,00
7.	Revitalizacija zelenih površina, kao i priprema za izgradnju novih i građvinske intervencije na postojećim parkovima	80.000,00	0,00
UKUPNO		7.353.645,00	220.140,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Zaštite životne sredine i energetske efikasnosti u 2022. godini je 2,99 %, što predstavlja izuzetno nisku stopu finansijske realizacije. Razlog je što šest projekata od ukupno sedam planiranih nije realizovano.

2.6. KULTURA

2.6.1. Izgradnja kulturnog centra (projekat "Izgradnja biblioteke")

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 3.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.6.2. Izgradnja Koncertne dvorane u sklopu JU Muzička škola "Savo Balaban"

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 1.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Kultura

Tabela 7.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Kultura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Izgradnja kulturnog centra (projekat "Izgradnja biblioteke")	3.000.000,00	0,00
2.	Izgradnja Koncertne dvorane u sklopu JU Muzička škola "Savo Balaban"	1.000.000,00	0,00
UKUPNO		4.000.000,00	0,00

2.7. OBRAZOVANJE

2.7.1. Izgradnja objekta predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 6.033.714,00 KM i to iz kreditnih sredstava Grada u iznosu od 2.000.000,00 KM i iz eksternih izvora 4.033.714,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.7.2. Rekonstrukcija objekata predškolskog obrazovanja i objekata osnovnih i srednjih škola

Tokom 2022. godine izvršena je rekonstrukcija grijanja u osnovnoj školi Ćirilo i Metodije u Trnopolju u vrijednosti od 318.665,00 KM , a u osnovnoj školi Jovan Dučić u Lamovitoj za radove u fiskultunoj sali izdvojeno je 3.000,00 KM. U dječijem vrtiću Radost (centralni i na Urijama) za obnovu igrališta izdvojeno je 8.365,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 130.023,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 330.030,00 KM, i to iz redovnih sredstava Grada 11.365,00 KM i iz kreditnih sredstava Grada 318.665,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.7.3. Dogradnja JU "Centar Sunce" Prijedor

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 126.335,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje:

Tabela 8. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Izgradnja objekta predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani	6.033.714,00	0,00
2.	Rekonstrukcija objekata predškolskog obrazovanja i objekata osnovnih i srednjih škola	130.023,00	330.030,00
3.	Dogradnja JU "Centar Sunce" Prijedor	126.335,00	0,00
UKUPNO		6.290.072,00	330.030,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Obrazovanje u 2022. godini je 5,24 %, što predstavlja izuzetno nisku stopu finansijske realizacije. Razlog je što dva projekata od ukupno tri planirana nisu realizovana.

2.8. SPORT

2.8.1. Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 850.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.8.2. Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 800.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.8.3. Izgradnja „trim“ staze u naselju Pećani (staza rubom pećanskog parka)

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 50.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport:

Tabela 9.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj	850.000,00	0,00
2.	Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura	800.000,00	0,00
3.	Izgradnja „trim“ staze u naselju Pećani (staza rubom pećanskog parka)	50.000,00	0,00
UKUPNO		1.700.000,00	0,00

Stopa finansijske realizacije sredstava u oblasti Sport u 2022. godini je 0,00%. Razlog je taj što niti jedan od tri planirana projekta u ovoj oblasti nije realizovan.

2.9. DRUŠTVENI SADRŽAJI

2.9.1. Unutrašnje uređenje Polivalentne sale u sklopu Vatrogasnog doma

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 110.961,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.9.2. Nabavka projektora, te rekonstrukcija i sanacija prvog sprata JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 209.902,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.9.3. Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada

U okviru ovog projekta, u 2022. godini realizovana su sredstva iz budžeta Grada Prijedor u iznosu od 16.089,00 KM putem stavke 358 - Rekonstrukcija domova kulture i ostalih objekata u vlasništvu Grada Prijedor za sanaciju društvenog doma u Omarskoj u iznosu od 4.829 KM i putem stavke 369 - Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu grada iz kreditnih sredstava u iznosu od 11.260,00 KM za sanaciju društvenog doma u Petrovom Gaju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 336.973,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 168.000,00 KM i iz kreditnih sredstava Grada 168.973,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 16.089,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 4.829,00 KM i iz kreditnih sredstava Grada 11.260,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.9.4. Uređenje eksterijera oko boračkih zgrada na Pećanima

U 2022. godini, u okviru ovog projekta, izvršeno asfaltiranje saobraćajnice i platoa ispred boračkih zgrada na Pećanima.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 440.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 20.000,00 KM i iz kreditnih sredstava Grada 420.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 419.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji:

Tabela 10. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Unutrašnje uređenje Polivalentne sale u sklopu Vatrogasnog doma	110.961,00	0,00
2.	Nabavka projektora, te rekonstrukcija i sanacija prvog sprata JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor	209.902,00	0,00
3.	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada	336.973,00	16.089,00
4.	Uređenje eksterijera oko boračkih zgrada na Pećanima	440.000,00	419.000,00
UKUPNO		1.097.836,00	435.089,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Društveni sadržaji u 2022. godini je 39,63%, što znači da je ostvarena niska finansijska realizacija, a razlog je što dva projekta uopšte nisu realizovana.

2.10. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – IT

2.10.1. Pametni gradovi (digitalna transformacija gradova u BiH)

U okviru ovog projekta u 2022. godini realizovane su sljedeće aktivnosti:

- Procjena trenutne situacije i potreba (trenutni sistem parkiranja, područja/naselja, IT operativni uslovi, rukovođenje podacima, predviđeni troškovi)
- Definisanje parking prostora koji će biti uključen u projekat
- Definisanje tehničke specifikacije i dokumentacije za nabavku opreme
- Nabavka i isporuka hardvera / opreme (senzori, IoT displeji, ulazni i izlazni terminali)
- Postavljanje hardvera i opreme na odabranim parkiralištima
- Podešavanje i lokalizacija softverske aplikacije / platforme u JLS
- Testiranje sistema, priprema dokumentacije i uputstava
- Prezentacija za donosiocima odluka u JLS, Obuka za IT administratore u JLS
- Obuka za operativno (netehničko) osoblje u JLS
- Osigurati podešavanja sa administrativnim procesima u JLS
- Upoznavanje kontrolora parkinga sa sistemom
- Uspostava sistema održavanja u JLS
- Monitoring ishoda i rezultata
- Cost-benefit analiza uvođenja sistema
- Izgradnja kapaciteta
- Priprema dokumentacije i uputstava
- Obuka za operativno (netehničko) osoblje u JLS
- Uspostava sistema održavanja u JLS
- Nadgledanje i održivost Monitoring ishoda i rezultata
- Kreiranje nacrtu mape puta pametnog grada sa svakom pilot JLS.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 60.000,00 KM i to iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 60.000,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovao Odsjek za informaciono – komunikacione tehnologije isti je dostavio podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.10.2. Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (Licence, softveri, antivirusni programi, softver za naplatu parking)

U okviru ovog projekta u 2022. godini izvršene su nabavke sljedeće nematerijalne proizvedene imovine: Licence 20.000,00 KM, Softver parking 10.000,00 KM i MSoftveri 80.000,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 100.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 50.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 110.000,00 KM, i to iz redovnih sredstava Grada 80.000,00 KM i iz eksternih izvora 30.000,00 KM

Ovaj projekat je kandidovao Odsjek za informaciono – komunikacione tehnologije isti je dostavio podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Informacione tehnologije - IT:

Tabela 11. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Informacione tehnologije - IT

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Pametni gradovi (digitalna transformacija gradova u BiH)	60.000,00	60.000,00
2.	Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (Licence, softveri, antivirusni programi, softver za naplatu parkinga)	100.000,00	110.000,00
UKUPNO		160.000,00	170.000,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Informacione tehnologije - IT u 2022. godini je 106,25 %, što znači da je ostvarena izuzetno visoka stopa finansijske realizacije i da su oba projekta u cjelosti realizovana.

2.11. OSTALI PROJEKTI

2.11.1. Prostorni plan grada Prijedora za period 2020.- 2040. godina

U toku 2022. godine, izrađen je prednacrt Plana, održana je stručna rasprava, utvrđen je nacrt Plana, oglašen je i organizovan javni uvid i održana je javna rasprava. Čeka se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 58.400,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 53.820,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.11.2. Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje za period 2019. - 2039. godina

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta, izrađen je prednacrt Plana, održana je stručna rasprava, utvrđen nacrt Plana, oglašen i organizovan javni uvid i održana je javna rasprava. Tokom 2022. godine čeka se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu da bi Plan mogao da ide dalje u proceduru.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 8.283,40 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.11.3. GIS – Održavanje i unapređenje

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, realizovane su obaveze po Ugovoru koje su se odnosile na održavanje i nadogradnja softverske platforme Inova AreaCad-GIS/Grad Prijedor i to kroz poslove: daljinska podrška na tehničkom održavanju GIS baze podataka i web GIS aplikacije, tehnička podrška u obradi CAD/GIS dokumentacije i otklanjanje grešaka u obrađenim podacima, dodavanje novih mogućnosti i pogodnosti na INOVA AreaCad-GIS platformi i web GIS portalu, automatsko povezivanje GIS-a Grada Prijedora sa eDocument sistemom i ažuriranje na svakodnevnom nivou, emitovanje podataka GIS-a Grada za korisnike WAN mreže, korištenje Inova iGeo servisa sa svim dostupnim WMS sadržajima kroz AutoCad Map 3D.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 37.908,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 31.543,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.11.4. Jačanje tehničkih kapaciteta u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara – nabavka specijalnog vozila za potrebe TVSJ Prijedor

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 2.300.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala Teritorijalna vatrogasno – spasilačka jedinica Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.11.5. Efikasno pružanje javnih usluga u hitnim situacijama

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 80.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala Teritorijalna vatrogasno – spasilačka jedinica Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.11.6. Izgradnja nadstrešice na Gradskoj tržnici Prijedor

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 25.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.11.7. Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti)

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, novac koji je potrošen sa navedenog računa se odnosi na plaćanje nepokretnosti, po pravosnažnim rješenjima o eksproprijaciji i prema zaključenim sporazumima o naknadi, odnosno pravosnažnim rješenjima Osnovnog suda u Prijedoru o određivanju naknade. Svi postupci se odnose na vodovodnu mrežu, u okviru projekata SECO i Crno Vrelo.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 200.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 35.772,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za finansije u koordinaciji sa Stručnom službom Gradonačelnika i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

2.11.8. Nabavka vozila za potrebe AD „Vodovod“ Prijedor

Tokom 2022. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 750.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali projekti:

Tabela 12.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali projekti

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini(KM)	Ostvareno u 2022. godini (KM)
1.	Prostorni plan grada Prijedora za period 2020.- 2040. godina	58.400,00	53.820,00
2.	Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje za period 2019. - 2039. godina	8.283,40	0,00
3.	GIS- Održavanje i unaprijeđenje	37.908,00	31.543,00
4.	Jačanje tehničkih kapaciteta u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara – nabavka specijalnog vozila za potrebe TVSJ Prijedor	2.300.000,00	0,00
5.	Efikasno pružanje javnih usluga u hitnim situacijama	80.000,00	0,00
6.	Izgradnja nadstrešice na Gradskoj tržnici Prijedor	25.000,00	0,00
7.	Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte (nepokretnosti)	200.000,00	35.772,00
8.	Nabavka vozila za potrebe AD „Vodovod“ Prijedor	750.000,00	0,00
UKUPNO		3.459.951,40	121.135,00

Stopa realizacije sredstava u oblasti Ostali projekti u 2022. godini je 3,50 %, što znači da je ostvarena izuzetno niska finansijska realizacija i da se gotovo ništa nije realizovalo u odnosu na planirano.

2.12. ZDRAVSTVO

Planom kapitalnih investicija za 2022. godinu nije bila planirana realizacija projekata u oblasti zdravstva, tako da ne postoje podaci o izvršenju iz ove oblasti.

2.13. TURIZAM

Planom kapitalnih investicija za 2022. godinu nije bila planirana realizacija projekata u oblasti turizma, tako da ne postoje podaci o izvršenju iz ove oblasti.

3. REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA

U okviru trećeg Revidiranog Plana kapitalnih investicija u 2022. godini, planirana je implementacija **55** projekata, čija je ukupna planirana vrijednost iznosila **47.010.207,40 KM**. Od ukupno 55 planiranih projekata u 2022. godini, 32 projekata (58%) nisu implementirana uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na ova 32 projekata nisu realizovale tokom 2022. godine.

Na osnovu obrađenih podataka prikupljenih od strane nosioca implementacije projekata, u toku 2022. godine realizovano je **7.717.073,00 KM**, odnosno **16,41 %**. Pri tom, potrebno je imati u vidu, da je realizacija budžetskih sredstava grada Prijedora iznosila **2.641.044,00 KM**, što predstavlja **34,22 %** od ukupne realizacije, dok je realizacija iz eksternih izvora bila **5.076.029,00 KM**, odnosno **65,78 %** od ukupne finansijske realizacije sredstava.

Prikaz finansijske realizacije projekata iz prema trećem Revidiranom planu kapitalnih investicija za 2022. godinu dat je u tabeli broj 13.

Tabela 13. Rekapitulacija projekata prema trećem Revidiranom PKI za 2022. godinu

r/b	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2022. godini (KM)		Ostvareno u 2022. godini (KM)		% realizacije
		Budžet Grada	Eksterni izvori	Budžet Grada	Eksterni izvori	
1.	Privreda	11.378.000,00	404.000,00	645.455,00	204.224,00	7,21 %
2.	Komunalna infrastruktura	1.330.922,00	800.000,00	1.148.000,00	995.000,00	100,56 %
3.	Saobraćajna infrastruktura	4.308.115,00	2.678.026,00	0,00	2.053.000,00	29,38 %
4.	Elektro infrastruktura	0,00	2.050.000,00	0,00	1.395.000,00	68,04 %
5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	1.137.268,00	6.216.377,00	200.000,00	20.140,00	2,99 %
6.	Kultura	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
7.	Turizam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8.	Obrazovanje	2.130.023,00	4.160.049,00	11.365,00	318.665,00	5,24 %
9.	Sport	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.	Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.	Društveni sadržaji	776.973,00	320.863,00	435.089,00	0,00	39,63 %
12.	Informacione tehnologije - IT	50.000,00	110.000,00	80.000,00	90.000,00	106,25 %
13.	Ostali projekti	3.379.591,40	80.000,00	121.135,00	0,00	3,50 %
UKUPNO		25.340.892,40	21.669.315,00	2.641.044,00	5.076.029,00	16,41 %
		47.010.207,40 KM		7.717.073,00		

4. ZAKLJUČAK

- Prema analizi finansijskih podataka za 2022. godinu, od planiranih **47.010.207,40 KM**, realizovano je **7.717.073,00 KM**, odnosno **16,41 %**.
- Posmatrano sa stanovišta planiranih i ostvarenih sredstava, može se zaključiti da je realizacija budžetskih sredstava u odnosu na planirana budžetska sredstva veoma loša i iznosi 10,42 %, dok je odnos planiranih i realizovanih eksternih izvora nešto malo bolji i iznosi 23,42 %.
- Posmatrano sa stanovišta učešća budžetskih i eksternih sredstava u ukupno realizovanim sredstvima, može se zaključiti da je realizacija budžetskih sredstava veoma skromna i da iznosi 34,22 %, dok je realizacija eksternih sredstava nešto bolja i iznosi 65,78 %.
- Od ukupno 55 planiranih projekata u 2022. godini, 32 projekta (58 %) nisu implementirana.
- U toku 2022. godine ostvarena je znatno manja nominalna i procentualna finansijska realizacija u odnosu na prethodne godine implementacije Plana kapitalnih investicija. Nominalna i procentualna realizacija po godinama je prikazana u slijedećoj tabeli:

Godina	Realizovano	%
2022.	7.717.073,00	16,41 %
2021.	9.146.222,22	62,29 %
2020.	17.320.223,66	83,87 %
2019.	15.121.745,22	87,74 %
2018.	14.126.255,08	81,53 %

- Najčešći razlog zašto određeni projekti nisu implementirani u 2022. godini je nedostatak finansijskih sredstava ili zbog lošeg i neobjektivnog planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na 32 projekata nisu realizovale tokom 2022. godine.
- Jedan od rizika u pogledu slabije realizacije kandidovanih projekata u svim strateško - kapitalnim dokumentima grada Prijedora jeste taj da Gradska uprava nema uticaja na realizaciju projekata koje su kandidovali eksterni predlagači (npr. Javne ustanove, Javna preduzeća i dr.).

OBRAĐIVAČI:

1. Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem,
2. Tim za izradu PKI

ŠEF ODSJEKA

Zinajda Hošić, dipl.ecc