

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA  
GRAD PRIJEDOR  
GRADONAČELNIK  
GRADSKA UPRAVA  
PRIJEDOR



---

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

---

PRIJEDLOG

## **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI REVIDIRANOG PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA PRIJEDORA (2021.-2023.) ZA 2023. GODINU**

**Prijedor, maj 2024. godine**

# SADRŽAJ

1.	SAŽETAK.....	3
2.	PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2023. GODINI .....	6
2.1.	PRIVREDA .....	6
2.2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA .....	8
2.3.	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA .....	11
2.4.	ELEKTRO INFRASTRUKTURA .....	14
2.5.	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST .....	16
2.6.	KULTURA .....	20
2.7.	OBRAZOVANJE .....	20
2.8.	SPORT.....	22
2.9.	DRUŠTVENI SADRŽAJI.....	24
2.10.	INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – IT .....	25
2.11.	OSTALI PROJEKTI.....	27
2.12.	ZDRAVSTVO .....	30
2.13.	TURIZAM.....	30
3.	REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA .....	31
4.	ZAKLJUČAK .....	32

## 1. SAŽETAK

Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora 2021.-2023. godina je strateško – planski dokument, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice, obuhvatajući 13 oblasti investiranja i to:

1. Privreda,
2. Komunalna infrastruktura,
3. Saobraćajna infrastruktura,
4. Elektro infrastruktura,
5. Kultura,
6. Turizam,
7. Obrazovanje,
8. Sport,
9. Zaštita životne sredine i energetska efikasnost,
10. Zdravstvo,
11. Društveni sadržaji
12. Informacione tehnologije - IT
13. Ostali projekti.

Jedna od najvažnijih aktivnosti koju jedinice lokalne samouprave redovno sprovode, jeste planiranje značajnih kapitalnih projekata. Bilo da se radi o komunalnoj, tehničkoj, saobraćajnoj infrastrukturi ili projektima unapređenja privrednog i opšte-društvenog ambijenta, ovi projekti apsorbuju veći dio sredstava kojima lokalna zajednica raspolože.

Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u budžetu Grada, te se pod kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom smatra investicija u materijalni objekat ili imovinu, koji zahtijeva značajna finansijska ulaganja i očekivanog je vijeka trajanja, dužeg od jedne godine. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije vrijednosti od cca 100.000,00 KM i više.

U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta, finansijskih mogućnosti i slično, svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva pod kapitalnom investicijom. Kapitalne investicije se u Planu kapitalnih investicija definišu prema nekoliko kriterijuma: periodu realizacije, rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Tokom prethodnih godina, Grad Prijedor je provodio brojne aktivnosti koje su usmjerene ka razvojnim procesima, kao i na utvrđivanju i realizaciji prioritarnih projekata, čime su se stvarale pretpostavke za pokretanje lokalnih potencijala i unapređenje lokalne poslovne klime. Od posebnog značaja je realizacija projekata u oblasti komunalne infrastrukture, te onih kojima se kroz stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje investicija, podsticao ekonomski razvoj i povećanje broja zaposlenih, prioritetno u proizvodnom sektoru.

Grad Prijedor je u prethodnom periodu kreirao Integralnu strategiju razvoja Grada Prijedor za period 2014.-2024. godine, te Planove kapitalnih investicija za periode 2015.-2017.; 2018.-2020.; 2021.-2023., kojima je odredio strateške pravce razvoja Grada u definisanom desetogodišnjem periodu, u čijoj implementaciji značajan faktor ima realizacija kapitalnih investicija.

Opredjeljenje Grada je da, u skladu sa strateškim i razvojnim planovima, u periodu 2021.-2023. godine, bude realizacija projekata u oblasti komunalne i poslovne infrastrukture, kao i onih projekata koji će dati značajan doprinos daljem unapređenju konkurentnosti lokalne privrede i uopšte razvoju Grada, te da se nastavi implementacija započetih projekata.

Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju lokalnih zajednica jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava Grada u kapitalne investicije. Imajući u vidu da sredstva iz budžeta Grada uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju kapitalnih projekata potrebno je obezbjeđivati sredstva iz drugih izvora finansiranja. U skladu s tim, a u cilju uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i komunalne infrastrukture, te novih investicija na području Grada, pristupilo se procesu izrade Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina.

Aktivnosti na izradi Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godine počele su početkom 2021. godine, imenovanjem Tima za izradu Plana kapitalnih investicija (u daljem tekstu Tim za izradu PKI). Tim za izradu PKI je imenovan Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-111-54/21. Tim je sastavljen od 18 članova, među kojima su predstavnici Gradske uprave, Javnih preduzeća i ustanova sa gradskog i republičkog nivoa. Osnovni zadatak Tima za izradu Plana kapitalnih investicija je bio da izradi Plan kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina, te da, u skladu s tim:

- pripremi i dostavi obrasce za kandidovanje investicionih projekata;
- odredi liste investicionih projekata prikupljenih na osnovu pripremljenih obrazaca;
- boduje projekte na osnovu kriterijuma za bodovanje;
- odredi projekte za PKI i
- kreira obrasce za izvještavanje o implementiranim projektima.

Tokom izrade PKI 2021.-2023. godina i tokom dvije izmjene i dopune PKI koje su izvršene u 2021. godini, kandidovan je 71 projektni prijedlog. Svoje projektne prijedloge dostavili su organizacione jedinice Gradske uprave, gradska komunalna preduzeća, gradske ustanove i institucije, republička javna preduzeća i ustanove, ustanove kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnici mjesnih zajednica i građana, čime su iskazali spremnost da se uključe u proces izrade Plana kapitalnih investicija.

Tim za izradu PKI je izvršio analizu pristiglih projektnih prijedloga, pripremio liste pristiglih investicionih projekata, te izvršio bodovanje i ocjenu projektnih prijedloga. Kako bi se kreirao što realniji i kvalitetniji PKI, Tim za izradu PKI je zahtjevao da svi predlagači projektnih prijedloga kandiduju one projekte koji su uskladu sa njihovim jednogodišnjim i srednjoročnim planovima i da se izjasne šta je od predloženih projekata za PKI realno da bude realizovano u narednom planskom period, a šta nije. U toku ove evulacije, uočeno je da se određeni projekti ponavljaju ili da su slični projekti predloženi od strane više predlagača, da određene projekte nije moguće realizovati u narednom periodu zbog nedostatka finansijskih sredstava, te da će neki prijedlozi biti realizovani kroz redovne aktivnosti nadležnih organizacionih jedinica Grada (obuhvaćeni godišnjim planovima i programima).

Nakon ovih analiza, Tim za izradu PKI je kreirao listu projektnih prijedloga koji ispunjavaju definisane kriterije u pogledu perioda realizacije, vremenskog roka, godišnjih i ukupnih troškova, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

Nakon sagledavanja stanja po oblastima i određivanja prioriteta investiranja, formirane su liste investicionih projekata po oblastima investiranja, usaglašene sa projekcijom budžetskih sredstava za kapitalne investicije za planski period, kao i procjenom očekivane

dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.

Tim za izradu Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina je tokom 2021. godine izvršio dvije revizije, odnosno, dva ažuriranja Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu, tokom 2022. godine izvršio je tri ažuriranja Plana kapitalnih investicija za 2022. godinu, a tokom 2023. godine izvršeno je jedno ažuriranje, s ciljem da se obezbjedi što realnije planiranje u narednom periodu i da se uvrste novi projekti.

Izvršena je i analiza postojećih projekata tako da su prolongirani svi oni projekti za koje se nisu obezbjedili uslovi za njihovu implementaciju u 2023. godini, pa su Revidiranim Planom planirani u 2024. godini.

Takođe, Tim za izradu Plana kapitalnih investicija je eliminisao sve one projekte za koje se nisu obezbjedili uslovi za njihovu implementaciju ( finansijski, materijalni, ljudski i dr. ).

Za praćenje provođenja Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina, zadužen je Tim za izradu Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina.

Ukupna vrijednost predloženih projekata u Revidiranom Planu kapitalnih investicija za 2023. godinu je **39.220.324,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **15.502.449,00 KM**, a iz eksternih izvora **23.717.875,00 KM**.

**Tabela 1.** - Pregled po oblastima i godinama investiranja u Revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2023. godinu

<b>Red. Broj</b>	<b>Oblast investiranja</b>	<b>Planirani broj projekata u 2023. godini</b>	<b>Planirana vrijednost projekata u 2023. godini</b>
1.	Privreda	4	1.565.500,00
2.	Komunalna infrastruktura	8	5.806.295,00
3.	Saobraćajna infrastruktura	9	8.813.705,00
4.	Elektro infrastruktura	4	2.050.000,00
5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	9	8.515.177,00
6.	Kultura	1	1.000.000,00
7.	Turizam	0	0,00
8.	Obrazovanje	3	3.417.407,00
9.	Sport	4	3.890.000,00
10.	Zdravstvo	0	0,00
11.	Društveni sadržaji	3	553.863,00
12.	Informacione tehnologije - IT	4	971.000,00
13.	Ostali projekti	8	2.637.377,00
<b>Ukupno</b>		<b>57</b>	<b>39.220.324,00</b>

## **2. PREGLED REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA U 2023. GODINI**

U okviru Revidiranog Plana kapitalnih investicija u 2023. godini, planirana je implementacija **57** projekata, čija je ukupna vrijednost **39.220.324,00 KM**.

Od ukupno **57** planiranih projekata u 2023. godini, **31** projekat (54,38%) nije implementiran uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na 31 projektu nisu realizovale tokom 2023. godine.

U nastavku je pregled implementacije projekata za 2023. godinu po oblastima.

### **2.1. PRIVREDA**

#### **2.1.1. Šumsko privredne osnove**

U toku 2023. godine, preduzeće „Šuma plan“ sa kojim je Grad potpisao ugovor broj: 02-40-121/22, izvršilo je sve ugovorene obaveze u datom roku i izradilo je dokument pod nazivom "Šumsko privredne osnove".

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 175.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 175.317,31 KM, samo iz budžeta Grada.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.1.2. Adaptacija i dogradnja aneksa Poslovnog centra Prijedor**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 175.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.1.3. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak – saobraćajnica C-104**

U toku 2023. godine u okviru ovog projekta, raspisan je tender ( otvoreni postupak ) za izvođenje radova. U februaru 2024. godine donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ("Prijedorputevi" a.d. Prijedor) i potpisan je ugovor, a dana 11.04.2024. godine otpočela je realizacija projekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.045.000,00 KM, i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### 2.1.4. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodorsko naselje

U septembru 2022. godine završen je tender ( otvoreni postupak ) te je donešena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ("Unijat-M" d.o.o. Prijedor) i sa istim je potpisan ugovor. Tokom 2023. godine ugovor je realizovan oko 90%, a rok za završetak je do kraja aprila 2024. godine. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 418.455,82 KM sa PDV-om i sva sredstva su obezbijedena iz kreditne linije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 170.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 378.455,82 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda:

**Tabela 2.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Privreda**

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini (KM)	Ostvareno u 2023. godini (KM)
1.	Šumskoprivredne osnove	175.500,00	175.317,31
2.	Adaptacija i dogradnja aneksa Poslovnog centra Prijedor	175.000,00	0,00
3.	Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak – saobraćajnica C-104	1.045.000,00	0,00
4.	Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodorsko naselje	170.000,00	378.455,82
<b>UKUPNO</b>		<b>1.565.500,00</b>	<b>553.773,13</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Privreda u 2023. godini je bila 35,37 %, što predstavlja nisku stopu finansijske realizacije. Razlog ovako niske stope realizacije je taj što tokom 2023. godine nisu implementirani projekti " Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak" i " Adaptacija i dogradnja aneksa Poslovnog centra Prijedor ".

## **2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

### **2.2.1. Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“ (EIB)**

U 2023. godini izvedeni su radovi na izgradnji tercijarne mreže sa kućnim priključcima. Izgrađeno je 80 km tercijarne vodovodne mreže i priključeno je cca 1575 domaćinstava.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.000.000,00 KM i to 500.000,00 KM iz kreditnih sredstava Grada i 500.000,00 KM iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 1.000.000,00 KM i to 500.000,00 KM iz kreditnih sredstava Grada i 500.000,00 KM iz eksternih izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.2. Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovo - Gornje polje**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 2800 m vodovodne mreže i omogućen je priključak za 43 domaćinstva u naselju Čarakovo-Gornje polje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 130.000,00 KM i to 25.000,00 KM iz redovnih sredstava Grada i 105.000,00 KM iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 130.000,00 KM, iz istih izvora kako je i planirano.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.3. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izgrađeno je 750 m kanalizacione mreže.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 29.950,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.4. Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je nabavke roba, odnosno cijevi za rekonstrukciju instalacije u ulici M.P.Zimonjića u naselju Pećani, broj:450-2-1-163/23 od 17.08.2023. godine. Relizovana vrijednost postupka je 105.300,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 105.300,00 KM i to 100.000,00 KM iz sredstava Grada i 5.300,00 KM iz sredstava Toplana a.d.

Ovaj projekat je kandidovalo Javno komunalno preduzeće AD "Toplana" Prijedor i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.



### **2.2.5. Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Veliko Palančište, Stari Voćnjak i Kavanište**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvedena je primarna mreža u naseljima V. Palančište, Stari Voćnjak i Kavanište. Radovi su nastavljeni u 2024. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 2.056.295,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 800.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.6. Rekonstrukcija postojećeg vodovoda i kućnih priključaka za naselja Orlovača, Donji Orlovci i Gornji Garevci**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.900.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.7. Rekonstrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka u dijelu naselja Urije ( EIB – II )**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 420.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.2.8. Izgradnja vodovodne mreže u Brezičanima ( Treskavac i Musić ) I faza**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti. U 2023. godini provedena je tenderska procedura, ali je poništena iz razloga što su ponude bile veće od planiranih finansijskih sredstava.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura:

**Tabela 3. – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Komunalna infrastruktura**

<b>Redni broj</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Planirana sredstva u 2023. godini (KM)</b>	<b>Ostvareno u 2023. godini (KM)</b>
1.	Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“ (EIB)	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovo - Gornje polje	130.000,00	130.000,00
3.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa	100.000,00	29.950,00
4.	Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora	100.000,00	105.300,00
5.	Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Veliko Palančište, Stari Voćnjak i Kavanište	2.056.295,00	800.000,00
6.	Rekonstrukcija postojećeg vodovoda i kućnih priključaka za naselja Orlovača, Donji Orlovci i Gornji Garevci	1.900.000,00	0,00
7.	Rekonstrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka u dijelu naselja Urije EIB -II	420.000,00	0,00
8.	Izgradnja vodovodne mreže u Brezičanima ( Treskavac i Musić ) I faza	100.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>5.806.295,00</b>	<b>2.065.250,00</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Komunalne infrastrukture u 2023. godini je 35,56 %, što predstavlja nisku stopu finansijske realizacije, a razlog je taj što tri projekta uopšte nisu realizovana u 2023. godini i na jednom je ostvarena polovična realizacija.

## **2.3. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA**

### **2.3.1. Rekonstrukcija ulica Vojvode Putnika i Muharema Suljanovića sa izgradnjom kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Vojvode Putnika i Vožda Karađorđa**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti. U 2023. godini rađena je projektna dokumentacija i provedena je tenderska procedura za izbor izvođača. Radovi su počeli u 2024. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.000.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 900.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.2. Završetak „Istočne gradske obilaznice I faza“, od magistralnog puta Prijedor - Sanski Most do ukrštanja sa regionalnim putem Prijedor - Busnovi**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 400.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 300.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.3. Rekonstrukcija raskrsnice „VILAKO“ sa postavljanjem semafora**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 300.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.4. Izgradnja kružne raskrsnice kod nadvožnjaka**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 500.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 400.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.5. Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Kozarske i Milana Vrhovca**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 300.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.6. Izgradnja i uvođenje parking servisa**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 50.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.7. Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjica u naselju Pećani**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, rekonstruisan je dio ulice M.P. Zimonjića. Nastavak preostalih radova se izvodi u 2024. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.370.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 780.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.3.8. Učešće Grada Prijedora u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ, kao i sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 40 %**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, asfaltirano je 9 putnih pravaca u mjesnim zajednicama: Biščani, Rakovčani, D. Volar, Zecovi, Petrovo, D. Garevci, Raškovec ( Stari grad).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 750.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 300.000,00 KM i iz eksternih izvora 450.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 750.000,00 KM, iz istih izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### 2.3.9. Izgradnja i rekonstrukcija putne i komunalne infrastrukture iz kreditnih sredstava

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, asfaltirana su 93 putna pravca, ukupne dužine 33 km u više od 40 naseljenih mjesta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 4.143.705,00 KM i to iz kreditnih sredstava Grada 500.000,00 KM i iz eksternih sredstava 3.643.705,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 4.143.705,00 KM i to iz istih izvora, kako je i planirano.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura:

**Tabela 4.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Saobraćajna infrastruktura**

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini (KM)	Ostvareno u 2023. godini (KM)
1.	Rekonstrukcija ulica Vojvode Putnika i Muharema Suljanovića sa izgradnjom kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Vojvode Putnika i Vožda Karađorđa	1.000.000,00	0,00
2.	Završetak „Istočne gradske obilaznice I faza“, od magistralnog puta Prijedor - Sanski Most do ukrštanja sa regionalnim putem Prijedor - Busnovi	400.000,00	0,00
3.	Rekonstrukcija raskrsnice „VILAKO“ sa postavljanjem semafora	300.000,00	0,00
4.	Izgradnja kružne raskrsnice kod nadvožnjaka	500.000,00	0,00
5.	Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Kozarske i Milana Vrhovca	300.000,00	0,00
6.	Izgradnja i uvođenje parking servisa	50.000,00	0,00
7.	Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjica u naselju Pećani	1.370.000,00	780.000,00
8.	Učešće Grada Prijedora u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ, kao i sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 40 %	750.000,00	750.000,00

9.	Izgradnja i rekonstrukcija putne i komunalne infrastrukture iz kreditnih sredstava	4.143.705,00	4.143.705,00
<b>UKUPNO</b>		<b>8.813.705,00</b>	<b>5.673.705,00</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Saobraćajne infrastrukture u 2023. godini je 64,37 %, što znači da je ostvarena nadpolovična finansijska realizacija, a razlog je što šest projekata od ukupno devet planiranih nije realizovano.

## **2.4. ELEKTRO INFRASTRUKTURA**

### **2.4.1. Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u gradskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu, izmještanje mjernih mjesta, kao i svođenje nadzemne u podzemnu SN i NN mrežu u zavisnosti od potreba**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija SN i NN mreže, kao i izmještanje mjernih mjesta u užim gradskim područjima i to na području naselja Centar, Pećani, Tukovi, Puharska i Gomjenica. Najveći dio ulaganja odnosi se na izmještanje mjernih mjesta i zamjene brojila.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 750.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 625.500,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.4.2. Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u seoskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu i izmještanje mjernih mjesta**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija SN i NN mreže na području Trnopolje, Palančište, Busnovi, Miska Glava i Marićka.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je 439.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.4.3. Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Ljubija**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, rekonstruisana je DV Ljubija, NNM Ljubija i STS Ljubija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 150.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je 139.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.4.4. Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Tomašica**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija DV 20 kv Busnovi i radovi na NNM Tomašica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 200.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je 185.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.4.5. Implementacija projekta daljinskog upravljanja SN postrojenjima - SCADA sistem**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je realizacija daljinskog upravljanja DCU Prijedor i RTS Tukovi.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 450.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je 397.000,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura:

**Tabela 5.- Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Elektro infrastruktura**

<b>Redni broj</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Planirana sredstva u 2023. godini (KM)</b>	<b>Ostvareno u 2023.godini (KM)</b>
1.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u gradskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu, izmještanje mjernih mjesta, kao i svođenje nadzemne u podzemnu SN i NN mrežu u zavisnosti od potreba	750.000,00	625.500,00
2.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u seoskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu i izmještanje mjernih mjesta	500.000,00	439.000,00
3.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Ljubija	150.000,00	139.000,00

4.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Tomašica	200.000,00	185.000,00
5.	Implementacija projekta daljinskog upravljanja SN postrojenjima - SCADA sistem	450.000,00	397.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>1.785.500,00</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Elektro infrastrukture u 2023. godini je 87,09 %, što znači da je ostvarena veoma dobra stopa finansijske realizacije i da su svi projekti skoro pa u cjelosti realizovani.

## **2.5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST**

### **2.5.1. Zoning plan područja posebne namjene izvorišta Tukovi - Mataruško polje**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti. Proces javne nabavke koji se odnosi na usluge izrade ažurne geodetske podloge za Plan je započeo tokom 2023. godine i nastavlja se u 2024. godini. Izrada ažurne geodetske podloge je sastavni dio procesa izrade samog Zoning plana.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 228.500,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.5.2. Izgradnja pločastih propusta kod pružnog željezničkog mosta, pruga Prijedor - Ljubija na rijeci Sani, u naselju Brežičani**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 200.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.



### **2.5.3. Projekat izgradnje drenažnog kanala za odvodnju površinskih voda sa prostora naselja Celpak, Topolik, Vrbice, Nova Orlovača - Rasteretni kanal**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 800.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.5.4. Nastavak izgradnje nasipa sa desne obale rijeke Sane pored Žegerskog mosta**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.5.5. Uređenje korita rijeke Miloševice**

Tokom 2023. godine, izvođač je uveden u posao, 03.04.2023. godine. U 2023. godini plaćen je samo avans u iznosu od 378.967,98 KM sa PDV-om, dok drugih tranši nije bilo jer nije ispunjen minimum od bar 15 % izvedenih radova. Rok za završetak radova je 09.09.2024. godine ( 17 mjeseci ).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 3.246.677,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 378.967,98 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovala JU "Vode Srpske" i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.5.6. Uređenje rijeke Gomjenice**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 2.500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala JU "Vode Srpske" i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.5.7. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete na 42 lokacije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 360.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 360.000,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.5.8. Revitalizacija zelenih površina, kao i priprema za izgradnju novih i građvinske intervencije na postojećim parkovima**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 80.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.5.9. Izgradnja kanalizacije u Omarskoj – prva faza**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

**Tabela 6.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini (KM)	Ostvareno u 2023. godini (KM)
1.	Zoning plan područja posebne namjene izvorišta Tukovi - Mataruško polje	228.500,00	0,00
2.	Izgradnja pločastih propusta kod pružnog željezničkog mosta, pruga Prijedor - Ljubija na rijeci Sani, u naselju Brežičani	200.000,00	0,00
3.	Projekat izgradnje drenažnog kanala za odvodnju površinskih voda sa prostora naselja Celpak, Topolik, Vrbice, Nova Orlovača - Rasteretni kanal	800.000,00	0,00
4.	Nastavak izgradnje nasipa sa desne obale rijeke Sane pored Žegerskog mosta	100.000,00	0,00
5.	Uređenje korita rijeke Miloševice	3.246.677,00	378.967,98
6.	Uređenje rijeke Gomjenice	2.500.000,00	0,00
7.	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	360.000,00	360.000,00
8.	Revitalizacija zelenih površina, kao i priprema za izgradnju novih i građvinske intervencije na postojećim parkovima	80.000,00	0,00
9.	Izgradnja kanalizacije u Omarskoj – prva faza	1.000.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>8.515.177,00</b>	<b>738.967,98</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Zaštite životne sredine i energetske efikasnosti u 2023. godini je 8,67 %, što predstavlja izuzetno nisku stopu finansijske realizacije. Razlog je što sedam projekata od ukupno sedam planiranih nije realizovano.

## 2.6. KULTURA

### 2.6.1. Izgradnja Koncertne dvorane u sklopu JU Muzička škola "Savo Balaban"

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Kultura

**Tabela 7.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Kultura

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini (KM)	Ostvareno u 2023. godini (KM)
1.	Izgradnja Koncertne dvorane u sklopu JU Muzička škola "Savo Balaban"	1.000.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Kultura u 2023. godini je 0,00 %, zbog ne sprovođenja planiranih projektnih aktivnosti.

## 2.7. OBRAZOVANJE

### 2.7.1. Izgradnja objekta predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvedeni su građevinski radovi u okviru prve faze izgradnje dječijeg vrtića. Vrijednost izvedenih radova u 2023. godini iznosi 650.898.19 KM, dok je preostali dio sredstava rezervisan za izvođenje radova tokom 2024. i 2025. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 3.200.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 650.898.19 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### 2.7.2. Rekonstrukcija objekata predškolskog obrazovanja i objekata osnovnih i srednjih škola

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija krova i zamjena stolarije u JU OŠ "Jovan Cvijić" Brežičani, PO Donja Dragotinja, te je izvršena rekonstrukcija i postavljanje staklenih stijenki u JU OŠ "Desanka Maksimović" Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 91.072,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 91.072,39 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### 2.7.3. Dogradnja JU "Centar Sunce" Prijedor

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 126.335,00 KM i to iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje:

**Tabela 8.** – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Obrazovanje

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini (KM)	Ostvareno u 2023. godini (KM)
1.	Izgradnja objekta predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani	3.200.000,00	650.898.19
2.	Rekonstrukcija objekata predškolskog obrazovanja i objekata osnovnih i srednjih škola	91.072,00	91.072,39
3.	Dogradnja JU "Centar Sunce" Prijedor	126.335,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>3.417.407,00</b>	<b>741.970,58</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Obrazovanje u 2023. godini je 21,71 %, što predstavlja izuzetno nisku stopu finansijske realizacije. Razlog je taj što je na prvom projektne nivo realizovanih aktivnosti izvršen svega 20 %, a na trećem projektu projektne aktivnosti nisu realizovane nikako.

## **2.8. SPORT**

### **2.8.1. Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti. Tender za izvođenje radova je sproveo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove. Ugovor je zaključen 20.12.2023. godine između Grada Prijedora i „UNIJAT-M“ d.o.o. Prijedor u iznosu od 1.998.785 KM sa PDV-om. Rok za završetak radova je devet mjeseci počev od 24.01.2024. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 2.000.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.8.2. Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti. Tender za izvođenje radova je sproveo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove. Ugovor je zaključen 05.02.2024. godine između Grada Prijedora i „ZT Komerc“ d.o.o. Prijedor u iznosu od 799.935,28 KM sa PDV-om. Rok za završetak radova je tri mjeseca počev od 06.02.2024. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 800.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.8.3. Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju "Urije"**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 1.040.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### 2.8.4. Izgradnja „trim“ staze u naselju Pećani ( staza rubom pećanskog parka )

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 50.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport:

**Tabela 9.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Sport

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini (KM)	Ostvareno u 2023. godini (KM)
1.	Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj	2.000.000,00	0,00
2.	Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura	800.000,00	0,00
3.	Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju "Urije"	1.040.000,00	0,00
4.	Izgradnja „trim“ staze u naselju Pećani ( staza rubom pećanskog parka )	50.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>

Stopa finansijske realizacije sredstava u oblasti Sport u 2023. godini je 0,00%. Razlog je taj što niti jedan od četiri planirana projekta u ovoj oblasti nije realizovan.

## **2.9. DRUŠTVENI SADRŽAJI**

### **2.9.1. Unutrašnje uređenje Polivalentne sale u sklopu Vatrogasnog doma**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 110.961,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.9.2. Nabavka projektora, te rekonstrukcija i sanacija prvog sprata JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 209.902,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.9.3. Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 233.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 65.000,00 KM i iz kreditnih sredstava Grada 168.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.



U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji:

**Tabela 10.** – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Društveni sadržaji

Redni broj	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini (KM)	Ostvareno u 2023. godini (KM)
1.	Unutrašnje uređenje Polivalentne sale u sklopu Vatrogasnog doma	110.961,00	0,00
2.	Nabavka projektora, te rekonstrukcija i sanacija prvog sprata JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor	209.902,00	0,00
3.	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada	233.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>553.863,00</b>	<b>0,00</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Društveni sadržaji u 2023. godini je 0,00%. Razlog je taj što niti jedan od tri planirana projekta u ovoj oblasti nije realizovan.

## 2.10. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – IT

### 2.10.1. Pametni gradovi (digitalna transformacija gradova u BiH)

U okviru ovog projekta u 2023. godini realizovane su aktivnosti na uvođenju pametnog parkinga i to :

- GoParking app (mobilna aplikacija namijenjena za građane) pruža informaciju građanima o parking mjestima, omogućava direktno iz aplikacije plaćanje parkinga putem SMS-a i bankovne kartice, omogućava viđenje slobodnog parking mjesta u gradu kao i navigaciju do tog mjesta.
- GoParking biznis omogućava praćenje cjelokupnog rada i administraciju poslova iz oblasti naplate parkiranja, namjenjena rukovodećim strukturama, uz analize naplate i trenutnog stanja donose odluke o poboljšanju kvaliteta usluge parking.
- GoParking Kontrol omogućava kontrolisanje validnosti izdatih parking karata sa mogućnosti automatskog prepoznavanja registarskih oznaka vozila i/ili čitanjem pametnih kodova na parking kartici.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 399.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 9.000,00 KM i iz eksternih izvora 390.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 399.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 9.000,00 KM, i iz eksternih izvora ( GIZ, Bit Alijansa, Lanaco ) 390.000,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovao Odsjek za informaciono – komunikacione tehnologije isti je dostavio podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.10.2. Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu ( Licence, softveri, antivirusni programi, softver za naplatu parking**

U okviru ovog projekta u 2023. godini izvršene su nabavke nematerijalno proizvedene imovine, kao što su: licence, softveri i antivirusni programi.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 80.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 70.000,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovao Odsjek za informaciono – komunikacione tehnologije isti je dostavio podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.10.3. Modernizacija video nadzora**

Sporazumom o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Grada Prijedora broj: CM-052-1069/19 od 11.04.2019. godine kao i potpisanog Anexa broj: CM-840-9-8/22 od 19.05.2022. godine i dostavljenog Elaborata o proširenju i modernizaciji video nadzora Grada Prijedora, 18.05.2022. godine, počela je realizacija projekta modernizacija i proširenje video nadzora javnih površina grada Prijedora. Projektom je obuhvaćena 101 lokacija u Gradu Prijedoru sa 104 kamere, koje za cilj imaju povećati sigurnost i bezbjednost građana. U 2023 godini realizovano 65 lokacija (telekomunikacije sve lokacije, oprema sve lokacije, pripremni radovi 65 lokacija).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 430.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 262.000,00 KM i iz eksternih izvora 168.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 320.000,00 KM, i to iz redovnih sredstava Grada 220.000,00 KM i iz eksternih izvora ( Vlada RS ) 100.000,00 KM

Ovaj projekat je kandidovao Odsjek za informaciono – komunikacione tehnologije isti je dostavio podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.10.4. Pametni gradovi / Smart city**

U okviru ovog projekta u 2023. godini održan je inovacijski izazov "DEKODIRAJ ZA PRIJEDOR", zasnovan na otvorenim podacima Grada Prijedora.

U nastojanju da se promoviše korištenje i primjena otvorenih podataka, Grad Prijedor organizovao je inovacijski izazov kojim se traže najbolja digitalna rješenja kao i društvena istraživanja i analize koje će odgovoriti na tematski fokus i pitanje "Kako biste potencijalnim investitorima, građanima i građankama na inovativan način predstavili Grad Prijedor kao povoljno poslovno i radno okruženje, i mjesto ugodno za život?". U inovacijskom izazovu Grada Prijedora učestvovalo je 20 IT firmi koje su dale nevjerojatna rješenja. Pobjedu u I kategoriji je ostvario portal SMART INVEST, a u drugoj mladi informatičari, srednjoškolci Grada Prijedora, sa aplikacijom MY BUS. U III kategoriji nagrada dodjeljenja za izradu Fisibiliti Studije - Digitalizacija Grad Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 62.000,00 KM i to iz redovnih sredstava Grada 16.000,00 KM i iz eksternih izvora 46.000,00 KM. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 60.000,00 KM, i to iz redovnih sredstava Grada 8.000,00 KM i iz eksternih izvora ( UNDP ) 52.000,00 KM

Ovaj projekat je kandidovao Odsjek za informaciono – komunikacione tehnologije isti je dostavio podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Informacione tehnologije - IT:

**Tabela 11.** – Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Informacione tehnologije - IT

<b>Redni broj</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Planirana sredstva u 2023. godini (KM)</b>	<b>Ostvareno u 2023. godini (KM)</b>
1.	Pametni gradovi (digitalna transformacija gradova u BiH)	399.000,00	399.000,00
2.	Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu ( Licence, softveri, antivirusni programi, softver za naplatu parkinga )	80.000,00	70.000,00
3.	Modernizacija video nadzora	430.000,00	320.000,00
4.	Pametni gradovi / Smart city	62.000,00	60.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>971.000,00</b>	<b>849.000,00</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Informacione tehnologije - IT u 2023. godini je 87,43 %, što znači da je ostvarena veoma dobra stopa finansijske realizacije i da su svi projekti u cjelosti realizovani.

## **2.11. OSTALI PROJEKTI**

### **2.11.1. Prostorni plan grada Prijedora za period 2020.- 2040. godina**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, urađena je strateška procjena uticaja na životnu sredinu, koja je sastavni dio samog Plana i Plan bi trebao da se usvoji u prvom kvartalu 2024. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 76.403,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.11.2. Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje za period 2019. - 2039. godina**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, urađena je strateška procjena uticaja na životnu sredinu. Čeka se dostavljanje Prijedloga Plana, da bi se mogao dalje uputiti u proceduru prema Skupštini Grada na razmatranje i usvajanje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 18.066,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.11.3. GIS – Održavanje i unapređenje**

U toku 2023. godine, u okviru ovog projekta, realizovane su obaveze po Ugovoru koje su se odnosile na održavanje i nadogradnja softverske platforme Inova AreaCad-GIS/Grad Prijedor i to kroz poslove: daljinska podrška na tehničkom održavanju GIS baze podataka i web GIS aplikacije, tehnička podrška u obradi CAD/GIS dokumentacije i otklanjanje grešaka u obrađenim podacima, dodavanje novih mogućnosti i pogodnosti na INOVA AreaCad-GIS platformi i web GIS portalu, automatsko povezivanje GIS-a Grada Prijedora sa eDocument sistemom i ažuriranje na svakodnevnom nivou, emitovanje podataka GIS-a Grada za korisnike WAN mreže, korištenje Inova iGeo servisa sa svim dostupnim WMS sadržajima kroz AutoCad Map 3D.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 37.908,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 37.908,00 KM iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za prostorno uređenje i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.11.4. Jačanje tehničkih kapaciteta u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara – nabavka specijalnog vozila za potrebe TVSJ Prijedor**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti, odnosno samo je započet proces nabavke vatrogasnih ljestvi. Dana 16.10.2023. godine je od strane TVSJ Prijedor podnesen zahtjev za pokretanje javne nabavke za kupovinu vatrogasnih ljestvi, a 24.01.2024. godine je potpisan ugovor o isporuci ljestvi između Grada Prijedora i preduzeća „MIPEX - Auto RS“ . Ljestve su isporučene 25.03.2024. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 2.300.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala Teritorijalna vatrogasno – spasilačka jedinica Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

### **2.11.5. Efikasno pružanje javnih usluga u hitnim situacijama**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, nije došlo do realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 80.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 0,00 KM.

Ovaj projekat je kandidovala Teritorijalna vatrogasno – spasilačka jedinica Prijedor i ista je dostavila podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.11.6. Izgradnja nadstrešice na Gradskoj tržnici Prijedor**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvedeni su radovi na prekrivanju limenim pokrivačem nastrešnice na Gradskoj tržnici Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 25.000,00 KM i to samo iz kreditnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 25.000,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.11.7. Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte ( nepokretnosti )**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena su plaćanja za nepokretnosti, po pravosnažnim rješenjima o eksproprijaciji i prema zaključenim sporazumima o naknadi, odnosno pravosnažnim rješenjima Osnovnog suda u Prijedoru o određivanju naknade.

Postupci su se odnosili na kanalizacionu mrežu u naselju Gomjenica i vodovodnu mrežu sa kućnim priključcima u naselju Orlovci.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 20.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 1.084,31 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za finansije u koordinaciji sa Stručnom službom Gradonačelnika i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

#### **2.11.8. Izdaci za pribavljanje građevinskih dozvola, reviziju tehničke dokumentacije, tehnički prijem, geodetske usluge i izdavanje ekoloških dozvola za gradske objekte**

Tokom 2023. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je revizija projektne tehničke dokumentacije za pet projekata vodovodne mreže, plaćene su geodetske usluge i komisije za tehnički prijem.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2023. godini je bio 80.000,00 KM i to samo iz redovnih sredstava Grada. Realizovani iznos u 2023. godini je bio 80.000,00 KM, iz istog izvora.

Ovaj projekat je kandidovalo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i isto je dostavilo podatke u vezi sa njegovom implementacijom.

U narednoj tabeli dat je pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali projekti:

**Tabela 12.-** Pregled finansijske realizacije projekata u oblasti Ostali projekti

<b>Redni broj</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Planirana sredstva u 2023. godini(KM)</b>	<b>Ostvareno u 2023. godini (KM)</b>
1.	Prostorni plan grada Prijedora za period 2020.- 2040. godina	76.403,00	0,00
2.	Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje za period 2019. - 2039. godina	18.066,00	0,00
3.	GIS- Održavanje i unaprijeđenje	37.908,00	37.908,00
4.	Jačanje tehničkih kapaciteta u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara – nabavka specijalnog vozila za potrebe TVSJ Prijedor	2.300.000,00	0,00
5.	Efikasno pružanje javnih usluga u hitnim situacijama	80.000,00	0,00
6.	Izgradnja nadstrešice na Gradskoj tržnici Prijedor	25.000,00	25.000,00
7.	Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte ( nepokretnosti )	20.000,00	1.084,31
8.	Izdaci za pribavljanje građevinskih dozvola, reviziju tehničke dokumentacije, tehnički prijem, geodetske usluge i izdavanje ekoloških dozvola za gradske objekte	80.000,00	80.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.637.377,00</b>	<b>143.992,31</b>

Stopa realizacije sredstava u oblasti Ostali projekti u 2023. godini je 5,45 %, što znači da je ostvarena izuzetno niska finansijska realizacija i da se gotovo ništa nije realizovalo u odnosu na planirano.

## **2.12. ZDRAVSTVO**

Planom kapitalnih investicija za 2023. godinu nije bila planirana realizacija projekata u oblasti zdravstva, tako da ne postoje podaci o izvršenju iz ove oblasti.

## **2.13. TURIZAM**

Planom kapitalnih investicija za 2023. godinu nije bila planirana realizacija projekata u oblasti turizma, tako da ne postoje podaci o izvršenju iz ove oblasti.

### 3. REKAPITULACIJA SVIH PROJEKATA

U okviru Revidiranog Plana kapitalnih investicija u 2023. godini, planirana je implementacija **57** projekata, čija je ukupna planirana vrijednost iznosila **39.220.324,00 KM**. Od ukupno 57 planiranih projekata u 2023. godini, 31 projekat ( 54,38% ) nije implementiran uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na 31 projektu nisu realizovale tokom 2023. godine.

Na osnovu obrađenih podataka prikupljenih od strane nosioca implementacije projekata, u toku 2023. godine realizovano je **12.552.159,00 KM**, odnosno **32,00 %**. Pri tom, potrebno je imati u vidu, da je realizacija budžetskih sredstava grada Prijedora iznosila **4.311.736,02 KM**, što predstavlja **34,35 %** od ukupne realizacije, dok je realizacija iz eksternih izvora bila **8.240.422,98 KM**, odnosno **65,65 %** od ukupne finansijske realizacije sredstava.

Prikaz finansijske realizacije projekata iz prema Revidiranom planu kapitalnih investicija za 2023. godinu dat je u tabeli broj 13.

**Tabela 13.** Rekapitulacija projekata prema Revidiranom PKI za 2023. godinu

r/b	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2023. godini ( KM)		Ostvareno u 2023. godini (KM)		% realizacije
		Budžet Grada	Eksterni izvori	Budžet Grada	Eksterni izvori	
1.	Privreda	1.565.500,00	0,00	553.773,13	0,00	35,37 %
2.	Komunalna infrastruktura	3.050.000,00	2.756.295,00	625.000,00	1.440.250,00	35,56 %
3.	Saobraćajna infrastruktura	2.920.000,00	5.893.705,00	1.580.000,00	4.093.705,00	64,37 %
4.	Elektro infrastruktura	0,00	2.050.000,00	0,00	1.785.500,00	87,09 %
5.	Zaštita životne sredine i en. efikasnost	668.500,00	7.846.677,00	360.000,00	378.967,98	8,67 %
6.	Kultura	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
7.	Turizam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8.	Obrazovanje	3.291.072,00	126.335,00	741.970,58	0,00	21,71 %
9.	Sport	850.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.	Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.	Društveni sadržaji	233.000,00	320.863,00	0,00	0,00	0,00 %
12.	Informacione tehnologije - IT	367.000,00	604.000,00	307.000,00	542.000,00	87,43 %
13.	Ostali projekti	2.557.377,00	80.000,00	143.992,31	0,00	5,45 %
<b>UKUPNO</b>		<b>15.502.449,00</b>	<b>23.717.875,00</b>	<b>4.311.736,02</b>	<b>8.240.422,98</b>	<b>32,00 %</b>
		<b>39.220.324,00</b>		<b>12.552.159,00</b>		

#### 4. ZAKLJUČAK

- Prema analizi finansijskih podataka za 2023. godinu, od planiranih **39.220.324,00 KM**, realizovano je **12.552.159,00 KM**, odnosno **32,00 %**.

- Posmatrano sa stanovišta planiranih i ostvarenih sredstava, može se zaključiti da je realizacija sredstava Grada Prijedora u odnosu na planirana sredstva Grada Prijedora skromna i iznosi 27,81 %, dok je odnos planiranih i realizovanih eksternih izvora sredstava nešto malo veći i iznosi 34,73 %.

- Posmatrano sa stanovišta učešća budžetskih i eksternih sredstava u ukupno realizovanim sredstvima, može se zaključiti da je realizacija budžetskih sredstava veoma skromna i da iznosi 34,35 %, dok je realizacija eksternih sredstava nešto bolja i iznosi 65,65 %.

- Od ukupno 57 planiranih projekata u 2023. godini, 31 projekat ( 54,38% ) nije implementiran.

- U toku 2022. i 2023. godine ostvarena je manja nominalna i procentualna finansijska realizacija u odnosu na prethodne godine implementacije Plana kapitalnih investicija. Nominalna i procentualna realizacija po godinama je prikazana u slijedećoj tabeli:

<b>Godina</b>	<b>Realizovano</b>	<b>%</b>
2023.	12.552.159,00	32,00 %
2022.	7.717.073,00	16,41 %
2021.	9.146.222,22	62,29 %
2020.	17.320.223,66	83,87 %
2019.	15.121.745,22	87,74 %
2018.	14.126.255,08	81,53 %

- Najčešći razlog zašto određeni projekti nisu implementirani u 2023. godini je nedostatak finansijskih sredstava ili loše i neobjektivno planiranje, što je imalo za posledicu da se od ukupno 57 planiranih projekata u 2023. godini, 31 projekat ( 54,38% ) nije implementirao.

- Od ukupno 13 oblasti planiranja, tokom 2023. godine, u 5 oblasti nije implementiran niti jedan projekat ( Kultura, Turizam, Sport, Zdravstvo i Društveni sadržaji ).

- U oblasti Ostali projekti ( 5,45 % ) i Zaštita životne sredine i energetska efikasnost ( 8,67 % ) su ostvarene veoma niske stope realizacije i u ovim oblastima projektne aktivnosti gotovo da nisu realizovane.

- U oblasti Elektro infrastruktura je ostvarena najveća stopa realizacije ( 87,09 % ) ili u nominalnom iznosu od 1.785.500,00 KM. Projekte u ovoj oblasti je kandidovala R.J. "Elektrodistribucija" Prijedor i ukoliko bi se ovi projekti, kao eksternog predlagачa izuzeli iz cjelokupnog sistema planiranja i realizovanja kapitalnih projekata, onda vrijednost ukupne realizacije Plana kapitalnih investicija u 2023. godini ne bi bila 32 %, nego 28,96 %.



- Jedan od rizika u pogledu slabije realizacije kandidovanih projekata u svim strateško - kapitalnim dokumentima grada Prijedora jeste taj da Gradska uprava nema uticaja na realizaciju projekata koje su kandidovali eksterni predlagači (npr. Javne ustanove, Javna preduzeća i dr.).

**OBRAĐIVAČI:**

1. Odsjek za starteško planiranje, upravljanje projektima i razvojem,
2. Tim za izradu PKI

**ŠEF ODSJEKA**

Zinajda Hošić, dipl.ecc