



Broj: 08/sl/2021

Datum: 09.02.2021. godine

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje koje je postavio Dalibor Grabež odbornik PDP-a.

Odborničko pitanje glasi:

„Da nam se dostavi informacija vezana za izgradnju sistema vodovoda Crno Vrelo, u kojoj se fazi nalazi, da li se može parcijalno pustiti sistem za naselja Gradina i Jelička, ako je sve završeno i ujedno da se isproba sistem, uoče eventualni nedostaci prije puštanja cjelokupnog sistema u funkciju“?

Odgovor:

U prilogu Vam dostavljamo tabelaran prikaz izvještaja na dan 08.02.2021. za izvođenje radova „Tercijarne vodovodna mreža sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno vrelo“ na području grada Prijedor „.

Parcijalno se mogu puštati sistemi za naselja Gradinu i Jeličku za korisnike koji su ispod prepumpnih stanica. Preduzeće Vodovod treba da ugradi vodomjere a Hidrokop Banjaluka izvrši dezinfekciju. Hidrokop Banja Luka je za navedena naselja nabavio vodomjere i dostavio preduzeću Vodovod da ih ugradi. Korisnici koji su visinski iznad prepumpnih stanica u navedenim naseljima ne mogu imati puštenu vodu dok se ne izgrade prepumpne stanice i priključni dalekovod. Broj korisnika kojima se ne može pustiti voda je cca 80 .

Sistem koji izvodi Hidrokop Banja Luka je ispitan ali je obaveza korisnika da pregleda svoje kućne instalacije prije puštanja vode i mora prisustvovati kad se pušta voda u njegov objekat.

Pripremio: Marković Stanko.

V.D.NAČELNIK ODJELJENJA

Dragoslav Kabić dipl.ing. građ.



IZVJEŠTAJ 08.02.2021.

Tercijarna vodovodna mreža sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno vrelo“ na području grada Prijedor

Naselje	Izvedeni radovi (%)	Preostalo (%)	Preostalo za izvesti	ZAHTEJEVI GRAĐANA ZA PRIKLJUČAK/ BROJ POTPISANIH UGOVORA ZA PRIKLJUČAK	OČEKIVANI BROJ KUĆNIH PRIKLJUČAKA
JELIĆKA	83%	17%	- dezinfekcija cjevovoda, - ugradnja vodomjera (obaveza Vodovoda), - 2 pumpne stanice * , - priključni dalekovod * .	267 / 267	270
GRADINA	86%	14%	- dezinfekcija cjevovoda, - ugradnja vodomjera (obaveza Vodovoda), - 3 mljina ispusta i 3 zračna ventila.	175 / 175	200
KRIVAJA	76%	24%	- dezinfekcija cjevovoda, - ugradnja vodomjera (obaveza Vodovoda), - 2 pumpne stanice * , - 1 rezervoar 50 m3 * , - 3 zračna ventila	224 / 214	224
MARIĆKA	65%	35%	- dezinfekcija cjevovoda, - ugradnja vodomjera (obaveza Vodovoda), - izrada kućnih priključaka	381 / 375	390
PETROV GAJ	35%	65%		90 / 56	200
LAMOVITA	23%	77%		215 / 113	220
NIŠEVIĆI	50%	50%		182/ 125	200

OMARSKA	33%	67%		621 / 477	700
BISTRICA	13%	87%		117 / 116	300
KAMIČANI	0%	100%		29 / 2	100
KEVLJANI	1%	99%		127 / 103	150
Elektroenergetsko napajanje u okviru izgradnje	64%	36%			

* Potrebna građevinska dozvola za prepumpne stanice, rezervoar i priključni dalekovod.